

高度無線環境整備推進事業（令和元年度分）の事後評価報告書（再評価）について

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和2年2月25日
- (2) サービス開始日 : 令和2年4月6日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
公共施設における公衆無線LANサービスの提供	5 箇所整備 (令和4年度)	6箇所	6箇所	6箇所
一般家庭におけるWi-Fi整備	96 世帯 (令和5年度)	120世帯	128世帯	130世帯

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	令和6年 9月末時点
308回線	123回線	132回線	134回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

・地域での打合せ時における継続した住民周知

4. 評価

・事業所用 Wi-Fi  
大島エリア内に公衆無線 LAN サービス (Munakata\_Free\_WiFi) を 6 箇所設置し目標達成。

・家庭用 Wi-Fi

住民向け説明会及び広報誌による周知を実施した結果、最終目標数(96 世帯)に対し令和 4 年度で目標達成済(120 世帯)。令和 4 年度末の実績値の計算については以下のとおり。

アンケート配布世帯数 (全世帯)	302 世帯
アンケート回収世帯数 (未利用者含む)	93 世帯
インターネット利用世帯数	41 世帯
Wi-Fi 利用世帯数	40 世帯

家庭用Wi-Fi実績値：40 / 41 \* 123 (総開通数) ≒ 120 世帯

令和6年9月末開通実績数134回線にて上記で再計算した値は以下のとおり。

家庭用Wi-Fi実績値：40 / 41 \* 134 (総開通数) ≒ 130 世帯

○利用回線数 134回線 ※令和6年9月末時点

○令和6年9月末時点で提供可能回線数に対し進捗率43%となっており、更なる利用者促進を促すべく、大島ターミナル及び自治会看板への掲示、市報紙等の文書による利用促進を図る。また、利用回線数に配慮しながら文書の配布などによる周知を継続的に実施していく。